

江坂公園魅力向上事業 工程表

工期：2022年10月初旬～2023年3月下旬

2022年9月20日作成

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
図書館	仮囲い 図書関係撤出 機器撤去	内装撤去	外部仮囲い 外部撤去 掘削・基礎工事	鉄骨工事 立上り躯体・土間CON打 内装工事 電気・機械設備工事	テント工事 芝生工事 仮囲い撤去	各諸検査 仮囲い撤去	
公園トイレ			仮囲い 既設トイレ撤去 掘削・基礎工事・上部躯体工事	外部足場組 せき板型枠撤去	養生 サッシ取付 庇型枠撤去	仮囲い・外部足場解体 外装 外構工事 内装工事 電気・機械設備工事	各諸検査
休憩所			仮囲い 既設休憩所撤去	掘削・基礎工事・埋戻し	仮囲い・外部足場解体 シェルター設置	外構工事	各諸検査
遊具		遊具製作	仮囲い 既設遊具撤去	基礎工事	遊具設置	遊具廻り整地	各諸検査
駐車場	地下駐車場解体整備工事				照明器具取付 ライン引き等	各諸検査	
フラッグポール 総合案内板					案内板・ポール設置	各諸検査	
レストラン	仮囲い 撤去・伐採	掘削・基礎工事・埋戻し 鉄骨工事 デッキCON打 埋設配管・土間CON打	外部足場組 母屋・折板葺 外壁工事 電気・機械設備・EV工事	外装工事 耐火被覆 サッシ取付・内装工事	仮囲い・外部足場解体 外構工事	各諸検査	
カフェ	植栽移設 埋設配管盛替・植栽撤去	仮囲い 掘削・基礎工事・埋戻し 鉄骨工事 母屋・折板葺 埋設配管・立上り・土間CON打	外部足場組 外壁・サッシ工事	外装工事 耐火被覆・内装工事 電気・機械設備・EV工事	外部足場解体・仮囲い体 外構工事	各諸検査	